REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 3 / 10.06.2024

Primaria Comunei Terebesti, jud. Satu Mare
GENERAL PROEX SRL
PROIECT NR. 14/2020

Numele şi prenumele verificatorului atestat:
PĂRPĂRIŢĂ C. Eduard, ing.
Tel. 0727-70.69.45
Societatea comercială:
S.C. CONSTED PROIECTARE CONSTRUCŢII S.R.L.
Cluj - Napoca, Aleea Băiţa nr.10, ap.17
Tel. 0264-44.94.64

Nr. 1741-DS3 / 07 noiembrie 2024
Conform registrului de evidenţă

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinţele esenţiale:

a - rezistenţă mecanică şi stabilitate
b - securitate la incendiu
c - igienă, sănătate şi mediu înconjurător
d - siguranţa şi accesibilitatea în exploatare
e - protecţie împotriva zgomotului
f - economie de energie şi izolare termică
g - utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

conform cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii,
republicată în 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare

a proiectului **Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Generală Piscari, com. Terebeşti, jud. Satu Mare**

Specialitatea : Instalaţii electrice - Ie
Verificarea s-a executat pentru faza D.S. şi face obiectul Contractului nr. 297-V / 14.10.2020
încheiat cu S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

1. Date de identificare

Proiectant general	S.C. GENERAL PROEX S.R.L. str. Lalelelor, nr. 2, Năsăud, jud. Bistriţa - Năsăud tf. 0263-360 189, 0761-098 918
Investitor/Beneficiar	PRIMĂRIA COMUNEI TEREBEŞTI jud. Satu Mare
Amplasament	loc. Piscari, nr. 60, CF nr. 102618, com. Terebeşti, jud. Satu Mare
Data prezentării dispoziţiei la verificare	05 noiembrie 2024
Proiectant	ing. Nistor Paul Ionuţ - Adeverinţă A.N.R.E. nr. 201913727/2019

2. Caracteristicile principale ale construcţiei

2.1. Proiectul tratează lucrările de instalaţii electrice necesare investiţiei:

- alimentarea cu energie electrica a investitiei propuse se va realiza de la reteaua existenta din apropiere, prin intermediul unui bloc de măsură şi protecţie trifazat (BMPT);
- distribuţia energiei electrice în interior se realizează din tabloul electric general TE, utilizând cabluri din cupru, cu izolaţie cu întârziere la propagarea flăcării în mănunchi şi cu emisie scăzută de fum şi fără halogeni, tip C2XH, protejate în tuburi tip HFT pozate îngropat în pereţii clădirii;
- în interior sunt prevăzute instalaţii electrice de iluminat general, instalaţii electrice de iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului şi de securitate pentru evacuare, circulaţie, împotriva panicii şi pentru intervenţie, instalaţii de prize, instalaţii de putere;
- sunt luate măsuri tehnice principale pentru protecţia în caz de defect prin utilizarea schemei TN-S şi măsuri tehnice suplimentare pentru protecţia în caz de defect prin utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial rezidual - sensibilitate 30 mA montate pe fiecare circuit, bară de egalizare de potenţial, dispozitiv de protecţie la supratensiuni; priza de pământ este artificială şi trebuie să prezinte rezistenţa de dispersie de max. 4 ohm;

- instalația exterioară de paratrăsnet are componență un dispozitiv de captare cu amorsare (PDA) și conductoare de coborâre la prize de pământ artificiale proprii, cu rezistența de dispersie de max. 10 ohm.

Prin dispoziția de șantier se dispune modificarea poziției blocului de măsură și protecție pentru alimentarea cu energie electrică și realizarea unor instalații de curenți slabi voce-date.

2.2. Funcţia principală: spații de învățământ
2.3. Categoria de importanţă a investiţiei (HG 766-1997) - C „normală"
2.4. Clasa de importanţă a construcţiei (P100/1-2013) - III
2.5. Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei (P118-1999) - III
2.6. Risc de incendiu (P118-1999) - risc mic

3. Documente care s-au prezentat la verificare

3.1. Certificat de urbanism nr. 6 din 30.10.2020
3.2. Tema de proiectare - nu
3.3. Nr. proiect: 14/2020, faza DS nr. 3, data - 10 iunie 2024, 3 exemplare

Piese scrise

- Borderou
- Fișa dispoziției
- Lista de semnături
- Memoriu justificativ
- Liste de cantități de NCS/NR

Piese desenate

IE-00	Instalații electrice - Plan de situație
ICS-01	Instalații curenți slabi

4. Concluzii asupra verificării

A. Proiectul rezolvă cerinţele tehnice şi funcţionale exprimate prin normele în vigoare. Sunt adoptate soluţii corecte din punct de vedere tehnic. Protecția împotriva șocurilor electrice se realizează prin măsuri tehnice principale pentru protecția în caz de defect prin utilizarea schemei TN-S și prin utilizarea dispozitivelor de curent diferențial rezidual DDR - sensibilitate 30 mA prevăzute pe fiecare circuit. Protecția împotriva defectelor care ar putea provoca incendii, se realizează prin prevederea unui dispozitiv de curent diferențial rezidual DDR - sensibilitate 300 mA prevăzut la intrarea în tabloul electric general. Verificatorul a luat cunoştinţă de soluţiile adoptate de proiectant și de breviarul de calcul în urma unei discuţii directe.

B. Verificatorul nu răspunde pentru eventualele modificări ce ar putea apare pe parcursul execuţiei prin Dispoziţii de şantier (DS) şi care nu i-au fost aduse la cunoştinţă. Proiectantul şi/sau Executantul vor supune verificării Dispoziţiile de şantier şi orice completări aduse proiectului prezentat spre verificare. Orice modificare adusă documentaţiei verificate, fără acceptul verificatorului, atrage nulitatea verificării şi exonerarea de răspundere a verificatorului.

C. În urma verificării ***se consideră proiectul corespunzător*** pentru faza verificată, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului/normelor legale.

Am primit 3 exemplare

Investitor/proiectant

Am predat 3 exemplare

Verificator Tehnic Atestat
PĂRPĂRIŢĂ C. Eduard
Certificat Seria D nr. 09265

PĂRPĂRIȚĂ C. EDUARD ROMANIA MEDIRAP NR. 09265 IC A;B;C;D;E;F; INGINER VERIFICATOR PROIECTE

FISA DISPOZITIEI

OBIECTIV	REABILITARE MODERNIZARE SI DOATRE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE
BENEFICIAR	Primaria Comunei Terebesti, jud. Satu Mare
PROIECTANT GENERAL	S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE	S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
EXECUTANT	PARC CONSTRUCT S.R.L.
NUMAR PROIECT	14 / 2020

PÂRPĂRITĂ C. EDUARD ROMANIA MDRAP NR. 09265 Ie A;B;C;D;E;F; INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Categoria de lucrari:

INSTALATII

Solutie propusa:

1. Se dispune modificarea pozitiei blocului de masura si protectie pentru alimentarea cu energie electrica
2. Se dispune modificarea traseelor retelei de canalizare a apelor uzate menajere
3. Se dispune realizarea unor instaltii de curenti slabi care sa cuprinda urmatoarele: voce-date
4. Se dispune relocarea unitatilor externe ale sistemelor de aer conditionat pe fatadele cladirii
5. Se dispune realizarea unor sliturI in sapa pentru montarea conductelor de agent termic pentru incalzire
6. Se dispune izolarea conductelor de agent termic
7. Se dispune inlocuirea materialului cosului de fum
8. Se dispune realizarea unei retele de colectare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii si deversarea acestora catre santurile din jurul amplasamentului studiat

BERCAN C. MARIA ROMANIA M.L.P.A.T. NR. 05840 It: A;B;C;D;E;F; INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Intocmit,

S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

ing. NISTOR PAUL

GENERAL PROEX SRL RO 29930346 - ROMANIA

VĂRUSAN V. GHEORGHE ROMANIA MLPAT NR. 05840 It: A;B;C;D;E;F; INGINER VERIFICATOR PROIECTE

BORDEROU

PARTI SCRISE	FISA DISPOZITIEI LISTA DE SEMNATURI MEMORIU JUSTIFICATIV LISTE DE CANTITATI NCS / NR
PARTI DESENATE	IE-00 – INSTALATII ELECTRICE – PLAN DE SITUATIE ICS-01 – INSTALATII CURENTI SLABI IC-01 – INSTALATII CLIMATIZARE – PLAN PARTER IS-00 – INSTALATII SANITARE – PLAN DE SITUATIE

PĂRPĂRIȚĂ C. EDUARD
ROMANIA MDRAP
NR. 09265
Ie
A;B;C;D;E;F;
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

LISTA DE SEMNATURI

BENEFICIAR

PRIMARIE COMUNEI TEREBEȘTI JUD. SATU MARE

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028832
AUT. NR. 00028929
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

EXECUTANT

PARC CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA J30/1149/2006 PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210[illegible] Negrești-Oaș jud. Satu Mare

PROIECTANT

Ing. Paul Nistor

GENERAL PROEX S.R.L.

GENERAL PROEX S.R.L. RO 29930346 - ROMÂNIA

DIRIGINTE DE SANTIER

VERIFICATOR

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 4 /26.08.2024

PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
GENERAL PROEX SRL
PROIECT NR. 14/2020
August 2024

BORDEROU

PIESE SCRISE	FISA DISPOZITIEI
	LISTA DE SEMNATURI
	MEMORIU JUSTIFICATIV
	ADRESA NR. 827488/18.07.2024 ISU SATU MARE
	LISTE DE CANTITATI NR/NCS
PIESE DESENATE	AP03 PLAN PARTER
	AP12 TABLOU DE TAMPLARIE USI EXTERIOARE
	AP13 TABLOU DE TAMPLARIE USI INTERIOARE
	AP14 TABLOU DE TAMPLARIE USI INTERIOARE
	AP15 TABLOU DE TAMPLARIE USI INTERIOARE

GENERAL PROEX SRL
RO 29930346 | J06/174/2012
office@generalproex.ro | www.generalproex.ro
str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1, Nasaud 425200, jud. B-N, RO

FISA DISPOZITIEI

OBIECTIV	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE
BENEFICIAR	PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
PROIECTANT	GENERAL PROEX S.R.L.
EXECUTANT	PARC CONSTRUCT S.R.L.
NUMAR PROIECT	14/2020

Categoria de lucrari:

ARHITECTURA

Motivul emiterii:

Ca urmare a notei de constatare transmisa in data de 10.05.2024, formulata de catre SC PARC CONSTRUCT SRL si a raspunsului Inspectoratului pentru Situatii de urgenta „Somes" al judetului Satu Mare prin adresa 827488/18.07.2024 cu privire la necesitatea de a se utiliza tamplarii ce indeplinesc criteriul de emisii S1 se dispun o serie de lucrari pentru adaptarea solutiei proiectate la reglementarile in vigoare.
Suplimentar se regleaza cantitatile de materiale necesare la nivelul finisajelor in urma modificarilor aparute prin dispozitii si a conditiilor intalnite in teren in timpul executiei.

Solicitant:

EXECUTANT, PROIECTANT

Solutie propusa

1. Se dispune inlocuirea tamplariilor interioare, din usi realizate din PVC in usi metalice multifunctionale cu toc metalic, respectiv in usi din HPL cu toc metalic pentru zona grupurilor sanitare conform pieselor desenate revizuite. Usile exterioare se vor realiza din tamplarie de aluminiu cu bariera termica, iar ochiurile vitrate vor fi realizate conform C47-2022 cu sticla de siguranata laminata si securizata. De asemenea, golurile pentru intrarile de la intrarile in salile de clasa se vor realizat cu latime de 1m pentru respectarea prevederilor normativului de proiectare scoli in vigoare NP010-2022.
2. Se dispun completari ale cantitatilor de materiale conform listelor anexate.

LISTA DE SEMNATURI

BENEFICIAR

PRIMARIE COMUNEI TEREBEȘTI, JUD. SATU MARE

ROMÂNIA | M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022944, 00028332
AUT. NR. 00028929
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

EXECUTANT

PARC CONSTRUCT S.R.L.

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712 Negrești-Oaș

PROIECTANT

arh. Anca Laura Nistor

GENERAL PROEX S.R.L.

GENERAL PROEX S.R.L. RO 29930346

DIRIGINTE DE SANTIER

VERIFICATOR

MUNTEANU GH. DOINA FLORICA
ROMÂNIA MLPAT NR. 1303 B1, D1, E, F
ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE

MUNTEANU G. DOINA FLORICA
ROMÂNIA MLPAT NR. 05596 C C
ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE

MEMORIU JUSTIFICATIV

OBIECTIV	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE
BENEFICIAR	PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
PROIECTANT	GENERAL PROEX S.R.L.
EXECUTANT	PARC CONSTRUCT S.R.L.
NUMAR PROIECT	14/2020

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Se propune inlocuirea tamplariilor interioare existente, constand in usi din PVC, cu usi metalice multifunctionale cu toc metalic, respectiv usi din HPL cu toc metalic pentru zona grupurilor sanitare, conform pieselor desenate revizuite. Usile exterioare vor fi executate din tamplarie de aluminiu cu bariera termica, iar ochiurile vitrate vor fi realizate conform specificatiilor C47-2022, utilizand sticla de siguranta laminata si securizata.
Pentru a respecta latimea libera de 900 mm reglementata prin articolul 4.2.2, alineatul (15) din NP 010-2022, latimea golurilor la salile de clasa va fi de 1 metru.

2. Ca urmare a constatarilor din teren si pentru corelarea cantitatilor din proiectul tehnic cu situatia din teren este necesara suplimentarea listelor de cantitati cu lucrari suplimentare pentru finisajele interioare, conform listelor de cantitati anexate.

OBSERVATII:

Prezenta dispozitie de santier are ca scop imbunatatirea solutiilor tehnice, prin adaptarea acestora la conditiile intalnite in teren. Lucrarile se vor deconta in baza listelor de cantitati anexate prezentei dispozitii.

MUNTEANU GH. DOINA FLORICA * ROMÂNIA MLPAT NR. 1303 B1, D1, E, F ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE *

MUNTEANU GH. DOINA-FLORICA * ROMANIA MLPAT NR. 05596 C C ARHITECT VERIFICATOR PROIECTE *

GENERAL PROEX S.R.L. RO 29930346 ROMANIA

Intocmit,
GENERAL PROEX SRL
Arh. Anca Laura Nistor

176

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SOMEȘ" AL JUDEȚULUI SATU MARE

NESECRET
Nr. 827488
din 18.07.2024
Exemplar Unic
Se transmite prin e-mail la adresa:
office@generalproex.ro

Către,
SC GENERAL PROEX SRL
jud. Bistrița-Năsăud, mun. Bistrița, str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1

În urma analizei documentației depuse, aferente solicitării din data de 13.06.2024, referitoare la emiterea unui punct de vedere cu privire la aplicabilitatea art. 4.2.102 din normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999 în cadrul proiectului "REABILITAREA, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GENERALĂ PIȘCARI, COM. TEREBEȘTI, JUD. SATU MARE", cu amplasamentul în jud. Satu Mare, com. Terebești, loc. Pișcari, nr. 60, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește clădirile de învățământ, cerințele normativului[1] sunt îndeplinite dacă finisajele și materialele utilizate, inclusiv tâmplăria, îndeplinesc criteriul minim pentru emisii de fum s1[2], conform pct. E din adresa IGSU nr. 37647 din 21.03.2022.

Începând cu data de 01.01.2024, inspectoratele județene pentru situații de urgență vor primi solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, pdf. sau word, cu semnătură electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz.

Vă asigurăm de bunele noastre intenții și ne exprimăm în continuare disponibilitatea de colaborare și de a vă acorda asistență tehnică și sprijinul necesar în demersul dumneavoastră.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF
Lt. col.,
BUZDUGA SERGIU MARIUS

IP/PG

[1] Art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99
[2] Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat cu Ordinul comun MTCT nr. 1822/2004 și MIA nr. 394/2004, cu modificările și completările ulterioare

str. Fabricii, nr. 35, Satu Mare
telefon: 0261711212, fax: 0261768252,
e-mail: pompierii_sm@yahoo.com

177

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 5 /18.12.2024

PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
GENERAL PROEX SRL
PROIECT NR. 14/2020
Decembrie 2024

BORDEROU

PIESE SCRISE	FISA DISPOZITIEI
	LISTA DE SEMNATURI
	MEMORIU JUSTIFICATIV
	NOTA DE CONSTATARE NR. 3 / 16.12.2024
	LISTE DE CANTITATI NR / NCS

FISA DISPOZITIEI

OBIECTIV	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE
BENEFICIAR	PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
PROIECTANT	GENERAL PROEX S.R.L.
EXECUTANT	PARC CONSTRUCT S.R.L.
NUMAR PROIECT	14/2020

Categoria de lucrari:

ARHITECTURA + REZISTENTA

Motivul emiterii:

Ca urmare a notei de constatare transmisa in data de 16.12.2024, formulata de catre SC PARC CONSTRUCT SRL, in urma constatarilor de pe santier si la cererea beneficiarului se dispun urmatoarele:

1. Necesitatea armarii tencuieliilor de ipsos/glet a tavanelor cu plasa din fibra de sticla pentru glet, dat fiind faptul ca planseul peste parter este realizat pe structura din lemn, care de-a lungul timpului se poate comporta diferit fata de tavanul din gips carton.
2. In urma discutiilor cu beneficiarul, pentru a mentine o igiena mai buna a spatiilor si evitarea stropirii peretilor pe zona dusurilor, se propune placarea tuturor peretilor interiori din grupurile sanitare.
3. Avand in vedere faptul ca s-a realizat instalatia de preluare a apelor pluviale, se constata necesitatea inlocuirii rigolelor de preluare a apelor pluviale perimetrale trotuarelor cu borduri din beton.
4. Avand in vedere faptul ca impremuirea existenta se prezinta intr-o stare avansata de degradare, atat la elementele din beton armat cat si a panourilor de gard, se dispune inlocuirea acestuia cu o imprejmuire nou propusa.

Solicitant:

BENEFICIAR, EXECUTANT

Solutie propusa

1. Pentru a evita posibilitatea aparitia fisurilor la nivelul tavanului, datorita faptului ca planseul peste parter este realizat pe structura din lemn, iar acesta poate lucra diferit fata de structura de tavan din gips carton, se dispune armarea tencuielii din ipsos/glet cu plasa din fibra de sticla pentru glet.

2. In urma discutiilor cu beneficiarul, pentru a mentine o igiena mai buna a spatiilor si evitarea stropirii peretilor pe zona dusurilor, se propune placarea tuturor peretilor interiori din grupurile sanitare. Se vor placa astfel peretii cu faianta pana la inaltimea de 2.10m.
3. Avand in vedere faptul ca s-a realizat instalatia de preluare a apelor pluviale si nu mai sunt necesare rigolele din beton perimetrale trotuarelor, propuse in proiectul tehnic pentru preluarea apelor pluviale, se dispune inlocuirea rigolelor din beton cu borduri din beton.
4. Avand in vedere faptul ca impremuirea existenta se prezinta intr-o stare avansata de degradare, atat la elementele din beton armat cat si a panourilor de gard, se dispune, la cererea beneficiarului, inlocuirea acestuia cu o imprejmuire nou propusa. Se va realiza o imprejmuire cu soclu din beton armat si la partea superioara stalpi si panouri metalice.

LISTA DE SEMNATURI

BENEFICIAR

PRIMARIE COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE

EXECUTANT

PARC CONSTRUCT S.R.L.

PROIECTANT

GENERAL PROEX S.R.L.

Arh. George Constantin Gaveniuc

Ing. Andreea Bianca Nan

DIRIGINTE DE SANTIER

ROMÂNIA • M.D.R.T. • I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960, 00028332
AUT. NR. 000289[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

VERIFICATOR

MUNTEANU G. DOINA FLORICA
NR. 05596
ARHITECT
VERIFICATOR PROIECTE

MEMORIU JUSTIFICATIV

OBIECTIV	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COM. TEREBESTI, JUD. SATU MARE
BENEFICIAR	PRIMARIA COMUNEI TEREBESTI, JUD. SATU MARE
PROIECTANT	GENERAL PROEX S.R.L.
EXECUTANT	PARC CONSTRUCT S.R.L.
NUMAR PROIECT	14/2020

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Pentru a evita posibilitatea aparitia fisurilor la nivelul tavanului, datorita faptului ca planseul peste parter este realizat pe structura din lemn, iar acesta poate lucra diferit fata de structura de tavan din gips carton, se dispune armarea tencuielii din ipsos/glet cu plasa din fibra de sticla pentru glet. Se vor suplimenta astfel listele de cantitati cu cantitatea necesara de plasa din fibra de sticla pentru aceasta lucrare.
2. In urma discutiilor cu beneficiarul, pentru a mentine o igiena mai buna a spatiilor si evitarea stropirii peretilor pe zona dusurilor, se propune placarea tuturor peretilor interiori din grupurile sanitare. Se vor placa astfel peretii cu faianta pana la inaltimea de 2.10m.
3. Avand in vedere faptul ca s-a realizat instalatia de preluare a apelor pluviale prin dirijarea apelor spre santurile exstente si nu mai sunt necesare rigolele din beton perimetrale trotuarelor, propuse in proiectul tehnic pentru preluarea apelor pluviale, se dispune inlocuirea rigolelor cu borduri din beton.
4. Avand in vedere faptul ca impremuirea existenta se prezinta intr-o stare avansata de degradare, atat la elementele din beton armat cat si a panourilor de gard, se dispune, la cererea beneficiarului, inlocuirea acestuia cu o imprejmuire nou propusa. Se dispune astfel inlocuirea gardului degradat cu o imprejmuire formata dintr-un soclu din beton armat si fundatie continua din beton simplu, stalpi metalici si panouri metalice de gard. Detaliile de realizare se vor regasi in plansele anexate prezentei dispozitii.

OBSERVATII:

Prezenta dispozitie de santier are ca scop imbunatatirea solutiilor tehnice, prin adaptarea acestora la conditiile intalnite in teren. Lucrarile se vor deconta in baza listelor de cantitati anexate prezentei dispozitii.

Intocmit,

GENERAL PROEX SRL
Arh. George Constantin Gaveniuc
Ing. Andreea Bianca Nan